

Общество с ограниченной ответственностью

"НИЛА"

Юридический адрес: 187780, Ленинградская обл., г. Подпорожье, пр. Ленина, д.68а
Фактический адрес: 187780, Ленинградская обл., г. Подпорожье, пр. Ленина, д.68а
тел. 2-18-54, факс 2-55-96 код 813-65, ИНН 4711004602 КПП 471101001 ОКПО 43506810 ОКВЭД
02.01.1 ОГРН 1024701616048 р/с 40702810055430130830 Северо-Западный банк ПАО Сбербанк
г. Санкт-Петербург к/с 30101810500000000653 БИК 044030653
Адрес электронной почты: oonila@yandex.ru

СОГЛАСОВАНО:

Глава АМО

«Вознесенское городское поселение
Подпорожского муниципального
района Ленинградской области»

Машичев И.И.

«08» апреля 2026г.




УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО «НИЛА»

Олексий С.П.

«22» апреля 2026г.



ПЛАН

ПОДГОТОВКИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ 2026-2027 г.г. ПО ОБЪЕКТУ:
КОТЕЛЬНАЯ №6/н МОЩНОСТЬЮ 13 МВТ, ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ И СЕТИ ГВС, гп. ВОЗНЕСЕНЬЕ

№ пп	Мероприятие	Кол-во	Дата	Исполнитель	Отметка о выполнении
1	Гидравлическое испытание на прочность и плотность тепловых сетей с.Винницы и трубопроводов котельной	9 380 м.п.	В течении двух недель по окончании отопительного периода	ООО «НИЛА»	
2	Промывка трубопроводов тепловых сетей с.Винницы и трубопроводов котельной	9 380 м.п.	После проведения гидравлических испытаний		
3	Очистка поверхностей нагрева газового тракта и топков котла от золы и сажи	5шт	Май 2026г.		
4	Консервация котлоагрегата	5шт	Май 2026г.		
5	Гидравлическое испытание, наружная чистка, промывка с применением химреагентов пластинчатых теплообменников ТС	8шт	Май 2026г.		
6	Весенний осмотр и оценка технического состояния производственных зданий и сооружений: - визуальный внешний осмотр газоотводящего ствола, фундаментов, опорных конструкций, анкерных болтов, вантовых оттяжек и их креплений - проверка наличия конденсата, отложений сажи на внутренней поверхности трубы и газоходов через люки - инструментальная проверка сопротивления заземляющего контура трубы		Май 2026г.		
7	Ремонтно-восстановительные работы на участках тепловых сетей не прошедших гидравлические испытания		Июнь 2026г.		
8	Промывка участков тепловых сетей после ремонта		Июнь 2026г.		
9	Гидравлические испытания участков тепловых сетей после ремонта		Июнь 2026г.		
10	Ревизия, переборка и частичная замена колосников топки котлов КВМ-3000	96шт.	Июнь 2026г.		АМО «Вознесенское городское поселение»
11	Ремонт подвижных полов топливного склада щепы	1ед.	Июль 2026г.	ООО «НИЛА»	
12	Чистка, ревизия и смазка подажных частей гидрополов и их прямиков		Июль 2026г.		
13	Ревизия и ремонт транспортёров топливоподачи	2ед.	Июль 2026г.		
14	Ревизия запорной арматуры в котельной и ТК		Июль 2026г.		
15	Ревизия эл. насосов и дымососов, замена и смазка подшипников	8ед.	Июль 2026г.		
16	Ревизия предохранительных клапанов и их притирка	5 шт.	Июль 2026г.		
17	Ревизия обратных клапанов эл. насосов	4 шт.	Июль 2026г.		

18	Ревизия и чистка сетчатых фильтров насосов и грязевиков	4 шт.	Июль 2026г.		
19	Ремонт участка сети ГВС, ул.Молодёжная д.1-6	668 м.п.	Июль 2026г.	АМО: «Вознесенское городское поселение»	
20	Изготовление и монтаж стальных площадок крепления редуктора шнековой подачи топлива	4ед.	Август 2026г.	ООО «НИЛА»	
21	Ремонт участка сети ГВС (на вводе в котельную)	36 м.п.	Август 2026г.		
22	Ревизия и испытания контура заземления		Август 2026г.		
23	Госповерка приборов КИП (демонтаж, монтаж , транспортировка)	20шт.	Август 2026г.		
24	Ревизия, очистка от пыли и протяжка эл. контактов клеммных рядов, проверка реле и магнитных пускателей в ЩУ, ЩР, ЩО		Август 2026г.		
25	Осенний осмотр и оценка технического состояния производственных зданий и сооружений		Август 2026г.		
26	Промывка и гидравлические испытания водогрейных котлов	5ед.	Август 2026г.		
27	Комплексное опробования оборудования котельной для проверки готовности системы теплоснабжения		Август 2026г.		

Исполнитель:
Гл.инженер ООО «НИЛА»

Бужинский Е.А.

«08» апреля 2026г.